



COORDENADORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO CEMA

(Projeto Infraestrutura) Ata de reunião

Ata Nº 03

Reunião de Avaliação/Andamento das Entregas

1. Identificação da Reunião

Data	Horário	Local	Coordenador da reunião
19/11/13	Início 14:30 h Término 15:30 h	AGE	Gonçalo de Sousa P. Jr.

2. Objetivo da Reunião

- Avaliar o andamento das ações e as condições relacionadas ao cumprimento dos prazos estabelecidos nas ações do projeto infraestrutura.
- Determinar mudança nos prazos das citadas ações no caso de se comprovarem as necessidades apresentadas nas respectivas justificativas.

3. Participantes

	Nome	Lotação	Ramal	E-mail
1	Ana Emilia C. Antas	CEMA	6066	aecavalcante@trt13.jus.br
2	Bivar Olyntho de M. E S. Neto	CEMA	6064	bolyntho@trt13.jus.br
3	Edgard Saeger Neto	AGE	6107	esneto@trt13.jus.br
4	Gonçalo de Sousa P. Junior	SADM	6012	gsPontes@trt13.jus.br

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
<p>O andamento das ações referentes às entregas 2, 3, 4,5,6 e 7, por motivos imprevistos, sofreu prejuízos quanto aos respectivos prazos estabelecidos inicialmente, conforme justificativas postas nos campos pertinentes (Ação 2.3 – ver registro do dia 03/12/13; Ação 3.2 – ver registro do dia 29/11/13; Ação 4.6 – ver registro do dia 06/12/13; Ação 5.6 – ver registros dos dias 29/11/13 e 06/12/13; Ação 6.1 – ver registros dos dias 28/11/13 e 06/12/13; Ação 7.5 – ver registro do dia 24/03/14; 7.6 – ver registro do dia 24/03/14 - (https://sigest.jt.jus.br).</p> <p>Sendo assim, os membros da presente reunião decidiram alterar as datas e prazos das mesmas, seguindo abaixo as entregas em que foram realizadas mudanças (para mais detalhes ver campos específicos - https://sigest.jt.jus.br):</p>	<p>Gonçalo de Sousa P. Jr. (SADM)</p> <p>Bivar Olyntho de M. E S. Neto (CEMA)</p>	19/11/13
<p>Entrega 2 – Reforma dos elevadores (início: 01/05/2013 ; término: 01/01/2015)</p>		



COORDENADORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO CEMA

(Projeto Infraestrutura) Ata de reunião

Ata Nº 03

Reunião de Avaliação/Andamento das Entregas

Entrega 3 – Proteção contra chuvas nas escadas e circulações do edifício sede (jardim central)
(início: 13/01/2014 ; término: 27/08/2014)

Entrega 4 – Reforma das cobertas e manutenção dos edifícios sede, almoxarifado e SDA.
(início: 22/04/2013 ; término: 14/05/2014)

Entrega 5 – Propor um espaço físico definitivo, estruturado, dispondo de salas de leitura com cabines individuais para estudo e pesquisas, computadores para realização de consulta e pesquisa pelo usuário no para realização de consulta e pesquisa pelo usuário no SIABI.
(início: 22/04/2013 ; término: 14/05/14)

Entrega 6 – Continuação da reforma do forro e pintura nos setores do edifício, assim como a implantação de um novo sistema de iluminação.
(início: 16/04/2013 ; término: 15/01/2014)

Entrega 7 – Projeto de móveis de 03 Gabinetes de desembargadores e Copas.
(início: 23/04/13 ; término: 30/09/14)

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite
(-)		

6. Outro Assuntos

Decisão	Responsável pela ação	Data limite
(-)		

7. Fechamento da Ata

Data da ata	Observações
Em 24 /03/ 2014	



**COORDENADORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
CEMA**

**(Projeto Infraestrutura)
Ata de reunião**

Ata Nº 03

Reunião de Avaliação/Andamento das Entregas

Em 24 /03/ 2014

Gonçalo de Sousa Pontes Jr.
(Patrocinador do Projeto - Diretor da SADM)

Bivar Olyntho de M. e S. Neto
Gestor do Projeto / Coordenador de Engenharia e Manutenção
(CEMA – Coordenadoria de Engenharia e Manutenção)

Edgard Saeger Neto
Chefe do Núcleo de Projetos
AGE – Assessoria de Gestão Estratégica

Ana Emilia C. Antas
Técnico Judiciário
(CEMA – Coordenadoria de Engenharia e Manutenção)