



# ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

## PROJETO NOVAS INSTALAÇÕES EJUD

### Termo de Abertura

#### 1. Informações básicas

| Nome do Gestor                      | Lotação | E-mail                | Ramal |
|-------------------------------------|---------|-----------------------|-------|
| Bivar Olyntho de Mello e Silva Neto | CEMA    | bolyntho@trt13.jus.br | 6066  |

| Nome do substituto eventual  | Lotação | E-mail | Ramal |
|------------------------------|---------|--------|-------|
| Clóvis dos Santos Lima Netto | CEMA    |        |       |

|                |                                 |                 |          |
|----------------|---------------------------------|-----------------|----------|
| PATROCINADOR   | Alexandre Gondim Guedes Pereira |                 |          |
| DATA DE INÍCIO | 02/03/15                        | DATA DE TÉRMINO | 09/11/15 |

#### 2. Escopo

Reforma do imóvel situado à Av. Pedro I, 247, incluindo projeto arquitetônico, desocupação do mesmo e contratação de empresa de engenharia para executar a reforma do prédio.

#### 3. Alinhamento Estratégico

Objetivo Estratégico nº 05 (Melhorar a Estrutura Física).

#### 4. Clientes

Desembargadores, Juízes, Servidores e Operadores do Direito.

#### 5. Justificativa

A Escola Judicial (EJUD) funciona atualmente em um espaço reduzido no 3º andar do Edifício Sede do TRT, contando com uma sala, onde se encontra instalada sua Secretaria, além de um auditório, com capacidade máxima para acomodar 30 (trinta) pessoas.

Com os serviços de reforma referentes ao escopo deste projeto, a EJUD ampliará suas instalações físicas e passará a contar com um auditório principal, com capacidade para aproximadamente 80 (oitenta) pessoas, salas menores para a realização de oficinas e trabalhos em grupos, copa, área para coffee break, administração e secretaria, banheiros com adaptação para PNE, os quais poderão incluir e contemplar, ainda, portadores de necessidades especiais no acesso àquela instalação predial.

Desse modo, inclusive em sintonia com o Objetivo Estratégico nº 05 (Melhorar a Estrutura Física) do Planejamento Estratégico 2015 deste TRT, o presente projeto é relevante na medida em que ampliará a capacidade dos serviços daquela Escola, de modo a proporcionar ao usuário da EJUD melhoria na qualidade e diversidade relacionadas ao atendimento, assim como às acomodações físicas e ambientais, já que possibilitarão espaços mais amplos e confortáveis por ocasião dos cursos ali ofertados.

#### 6. Entregas / Ações

| Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT) | Cronograma |          | Área responsável |
|---------------------------------------------|------------|----------|------------------|
|                                             | Início     | Término  |                  |
| Entrega 1: Projeto arquitetônico            | 02/03/15   | 31/03/15 |                  |
| Ação 1.1: Realizar estudos preliminares     | 02/03/15   | 09/03/15 |                  |



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**  
**Núcleo de Projetos – NPROJ**

**PROJETO NOVAS INSTALAÇÕES EJUD**

**Termo de Abertura**

|                                                                                                                             |                 |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Ação 1.2: Confecção do anteprojeto                                                                                          | 09/03/15        | 16/03/15        |  |
| Ação 1.3: Confecção de layout (mobiliário)                                                                                  | 16/03/15        | 23/03/15        |  |
| Ação 1.4: Reunião de apresentação da proposta de projeto para a Administração/Diretoria da EJUD                             | 23/03/15        | 27/03/15        |  |
| Ação 1.5: Fazer alterações, caso necessário.                                                                                | 23/03/15        | 27/03/15        |  |
| Ação 1.6: Reunião para aprovação final do projeto.                                                                          | 30/03/15        | 31/03/15        |  |
| Ação 1.7: Incluir projeto aprovado no Prot. TRT nº xxxxx/2015 para aprovação formal da Administração/Diretoria da EJUD      | 31/03/15        | 31/03/15        |  |
| <b>Entrega 2: Desocupação do imóvel da Av. Pedro I, 247.</b>                                                                | <b>02/03/15</b> | <b>30/04/15</b> |  |
| Ação 2.1: Preparar o galpão do FJCAN para receber a massa documental existente no piso térreo do prédio da Av. Pedro I.     | 02/03/15        | 06/03/15        |  |
| Ação 2.2: Transportar massa documental, inclusive estantes, do piso térreo do prédio da Av. Pedro I para o galpão do FJCAN. | 06/03/15        | 31/03/15        |  |
| Ação 2.3: Transferir massa documental, inclusive estantes, do 1º andar do prédio da Av. Pedro I para a UFCG.                | 06/04/15        | 30/04/15        |  |
| <b>Entrega 3: Convênio com a UFCG.</b>                                                                                      | <b>02/03/15</b> | <b>31/03/15</b> |  |
| Ação 3.1: Análise do Termo Aditivo ao convênio com a UFCG.                                                                  | 02/03/15        | 20/03/15        |  |
| Ação 3.2: Assinatura do Termo Aditivo.                                                                                      | 20/03/15        | 27/03/15        |  |
| Ação 3.3: Publicação do extrato.                                                                                            | 27/03/15        | 31/03/15        |  |
| Ação 3.4: Minuta de Contrato de Comodato do mobiliário.                                                                     | 02/03/15        | 20/03/15        |  |
| Ação 3.5: Assinatura do Contrato de Comodato do mobiliário.                                                                 | 20/03/15        | 27/03/15        |  |
| Ação 3.6: Publicação do extrato do Contrato de Comodato.                                                                    | 27/03/15        | 31/03/15        |  |
| <b>Entrega 4: Contratação de empresa de engenharia para executar a reforma do prédio</b>                                    | <b>16/03/15</b> | <b>15/06/15</b> |  |
| Ação 4.1: Elaborar minuta de Termo de Referência.                                                                           | 16/03/15        | 10/04/15        |  |
| Ação 4.2: Incluir Termo de Referência no Prot. TRT nº 000.4291.2015, acompanhando-o até assinatura do contrato.             | 10/04/15        | 10/06/15        |  |
| Ação 4.3: Publicar extrato do contrato.                                                                                     | 10/06/15        | 15/06/15        |  |
| <b>Entrega 5: Aquisição de mobiliário.</b>                                                                                  | <b>09/03/15</b> | <b>03/07/15</b> |  |
| Ação 5.1: Pesquisa de preços do mobiliário definido na Entrega 1.                                                           | 09/03/15        | 13/03/15        |  |
| Ação 5.2: Reunião com a Administração/Direção da EJUD para definição do mobiliário                                          | 16/03/15        | 18/03/15        |  |
| Ação 5.3: Elaboração do Termo de Referência.                                                                                | 09/03/15        | 31/03/15        |  |
| Ação 5.4: Incluir Termo de Referência no Protocolo a ser aberto pela Administração, acompanhando-o até assinatura do        | 31/03/15        | 29/05/15        |  |



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**  
**Núcleo de Projetos – NPROJ**

**PROJETO NOVAS INSTALAÇÕES EJUD**

**Termo de Abertura**

|                                                                                                           |                 |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| contrato.                                                                                                 |                 |                 |  |
| Ação 5.5: Publicar extrato do contrato.                                                                   | 01/06/15        | 05/06/15        |  |
| Ação 5.6: Recebimento definitivo do mobiliário.                                                           | 05/06/15        | 03/07/15        |  |
| <b>Entrega 6: Reforma do imóvel da Av. Pedro I, 247</b>                                                   | <b>15/06/15</b> | <b>26/10/15</b> |  |
| Ação 6.1: Assinatura da Ordem de Serviço.                                                                 | 15/06/15        | 26/06/15        |  |
| Ação 6.2: Início da obra.                                                                                 | 26/06/15        | 03/07/15        |  |
| Ação 6.3: Acompanhamento e fiscalização da obra, seguindo cronograma apresentado pela empresa contratada. | 26/06/15        | 26/10/15        |  |
| Ação 6.4: Recebimento da obra.                                                                            | 26/10/15        | 26/10/15        |  |
| <b>Entrega 7: Instalação da EJUD no imóvel da Av. Pedro I, 247</b>                                        | <b>27/01/15</b> | <b>09/11/15</b> |  |
| Ação 7.1: Montagem e instalação do mobiliário adquirido na Entrega 5.                                     | 27/10/15        | 04/11/15        |  |
| Ação 7.2: Mudança do mobiliário atualmente existente na EJUD (Edifício Sede)                              | 27/10/15        | 04/11/15        |  |
| Ação 7.3: Inauguração oficial das novas instalações da EJUD.                                              | 09/11/15        | 09/11/15        |  |

**7. Metas / Indicadores do projeto**

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Entrega 1:</b>     | <b>Projeto arquitetônico</b>                     |
| <b>Indicador:</b>     | Percentual de conclusão do projeto arquitetônico |
| <b>Linha de Base:</b> | 0,00%                                            |
| <b>Meta</b>           | 100% concluído e aprovado até 31/03/2015         |

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Entrega 2:</b>     | <b>Desocupação do imóvel da Av. Pedro I, 247.</b>          |
| <b>Indicador:</b>     | Percentual de massa documental transferida para Santa Rita |
| <b>Linha de Base:</b> | 0,00%                                                      |
| <b>Meta</b>           | 100% transferido até 30/04/2015                            |

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Entrega 3:</b>     | <b>Convênio com a UFCG.</b>                    |
| <b>Indicador:</b>     | Termo Aditivo e Contrato de Comodato assinados |
| <b>Linha de Base:</b> | 0                                              |
| <b>Meta</b>           | 2 documentos assinados até 31/03/2015          |

|                       |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entrega 4:</b>     | <b>Contratação de empresa de engenharia para executar a reforma do prédio</b> |
| <b>Indicador:</b>     | Publicação do extrato do contrato                                             |
| <b>Linha de Base:</b> | -                                                                             |
| <b>Meta</b>           | Extrato publicado no DOU até 15/06/2015.                                      |

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| <b>Entrega 5:</b> | <b>Aquisição de mobiliário.</b> |
|-------------------|---------------------------------|

*[Handwritten signatures and initials]*



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**  
**Núcleo de Projetos – NPROJ**

**PROJETO NOVAS INSTALAÇÕES EJUD**

**Termo de Abertura**

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Indicador:     | Termo de Recebimento Definitivo                          |
| Linha de Base: | -                                                        |
| Meta           | Termo de Recebimento Definitivo assinado até 03/07/2015. |
| Entrega 6:     | Reforma do imóvel da Av. Pedro I, 247                    |
| Indicador:     | Termo de Recebimento da Obra                             |
| Linha de Base: | -                                                        |
| Meta           | Termo de Recebimento da Obra assinado até 26/10/2015.    |
| Entrega 7:     | Instalação da EJUD no imóvel da Av. Pedro I, 247         |
| Indicador:     | Inauguração das novas instalações                        |
| Linha de Base: | -                                                        |
| Meta           | Novas instalações inauguradas até 09/11/2015.            |

**8. Custos**

| Categoria                              | Detalhamento                                 | Responsável | Exercício Financeiro | Custo Estimado |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|
| Realização de obras e instalações      | Reforma do prédio situado à Av. Pedro I, 247 |             |                      | R\$ 150.000,00 |
| Aquisição de equipamentos (permanente) | Aquisição de mobiliário                      |             |                      | R\$ 130.000,00 |
| Aquisição de material (consumo)        |                                              |             |                      |                |
| Diárias e passagens                    |                                              |             |                      |                |
| Serviços de Terceiros                  |                                              |             |                      |                |
| Treinamentos                           |                                              |             |                      |                |

Total: R\$ 280.000,00

Obs. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira e aprovação da administração.

**9. Equipe do projeto**

| Nome                               | Lotação | Período | Dedicação |
|------------------------------------|---------|---------|-----------|
| Clóvis dos Santos Lima Netto       | CEMA    |         | Parcial   |
| Ricardo Gomes Pereira de Mello     | CEMA    |         | Parcial   |
| Roberto Ronald Mousinho de Brito   | CEMA    |         | Parcial   |
| Raimundo Normando Madeiro Monteiro | SDA     |         | Parcial   |
| Germano Guedes Pereira             | SMPCL   |         | Parcial   |
| Denise Maia de Souza               | SST     |         | Parcial   |



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**  
**Núcleo de Projetos – NPROJ**


**PROJETO NOVAS INSTALAÇÕES EJUD**

**Termo de Abertura**

**10. Finalização**

| Data | Assinatura do gestor do projeto |
|------|---------------------------------|
|------|---------------------------------|

Em \_\_/\_\_/\_\_


  
**BIVAR OLYNTHO DE MELLO E SILVA NETO**  
Gestor do Projeto

**Manifestação do titular da unidade patrocinadora**

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências.

Em \_\_/\_\_/\_\_

  
**ALEXANDRE GONDIM GUEDES PEREIRA**  
Patrocinador


**Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos**

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em \_\_/\_\_/\_\_

De acordo.

  
**EDGARD SAEGER NETO**  
Chefe do Núcleo de Projetos

  
**MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA**  
Assessor de Gestão Estratégica

**Autorização da Presidência**

Autorizo a abertura do projeto.

Em 06/03/15

  
**UBIRATAN MOREIRA DELGADO**  
Desembargador Presidente