



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
NOVAS INSTALAÇÕES DA EJUD
RELATÓRIO DE ENTREGA

1. Identificação do projeto

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Bivar Olyntho de M. e S. Neto	CEMA	bolyntho@trt13.jus.br	6064

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Clóvis dos Santos Lima	CEMA	cslima@trt13.jus.br	6067

PATROCINADOR	Alexandre Gondim Guedes Pereira
---------------------	---------------------------------

2. Objetivo geral do projeto

Reforma do imóvel situado à Av. Pedro I, 247, incluindo projeto arquitetônico, desocupação do mesmo e contratação de empresa de engenharia para executar a reforma do prédio.

3. Prazo: proposto x cumprido

Período previsto	Período cumprido	Comentário sobre alteração em relação ao planejado
02/03/2015 a 09/11/2015	02/03/2015 a 05/12/2016	-

4. Entregas: propostas x concluídas

Entrega	Datas		Comentários (aspectos relevantes na execução ou no formato da entrega, discrepância entre as datas, alteração de escopo, inclusão de novas entregas, outros) Atraso em virtude da demora no envio da análise por parte do IPHAEP.
	Planejada	Efetiva	
a. Projeto arquitetônico	02/03/2015 a 31/03/2015	02/03/2015 a 15/04/2015	
b. Desocupação do imóvel da Av. Pedro I, 247	02/03/2015 a 30/04/2015	02/03/2015 a 30/11/2016	Essa Ação apenas aconteceu após a conclusão da reforma do prédio da Av. Marechal Deodoro, o qual foi destinado a abrigar os processos.
c. Convênio com a UFCG	02/03/2015 a 31/03/2015	02/03/2015 a 03/06/2015	Problemas relacionados ao retorno da UFCG quanto ao Termo Aditivo/Convênio, elaborado e encaminhado para assinatura. PROTOCOLO referente: 5451/15.
d. Contratação de empresa de engenharia para executar a reforma do prédio	16/03/2015 a 15/06/2015	16/03/2015 a 11/09/2015	Atraso em decorrência dos trâmites contratuais.
e. Aquisição de mobiliário	09/03/2015 a 03/07/2015	16/03/2015 a 20/01/2016	Atraso devido a Trâmites administrativos como aprovação do lay-out e posteriormente processos contratuais.
f. Reforma do imóvel da Av. Pedro I, 247	15/06/2015 a 26/10/2015	15/06/2015 a 05/12/2016	Atraso nos trâmites para liberar a licitação. Iniciada a Obra, houve 02 Aditivos de Prazo, conforme comprovações constantes no protocolo 26710/15.
g. Instalação da EJUD no imóvel da Av. Pedro I, 247	27/10/2015 a 09/11/2015	17/10/2016 a 27/10/2016	Atraso nos trâmites para liberar a licitação. Iniciada a Obra, houve 02 Aditivos de Prazo, conforme comprovações constantes no



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
NOVAS INSTALAÇÕES DA EJUD
RELATÓRIO DE ENTREGA

protocolo 26710/15.

5. Impactos para o Tribunal

Resultados alcançados

O prédio, concluído, é agora um Centro de Conhecimento e Saber, que contempla magistrados e servidores, os quais encontrarão ali, um espaço de qualidade para capacitação contínua. A unidade, que abriga atualmente a Escola Judicial (EJud13), a biblioteca Sociólogo Odilon Ribeiro Coutinho e o Memorial da Justiça do Trabalho, contém dois pavimentos com ambientes confortáveis e garante o bom funcionamento da EJud, Biblioteca e Memorial. Além desses, contém ainda um auditório com capacidade para 90 pessoas e uma sala para treinamento.

Resultados a serem atingidos

6. Incorporação das entregas do projeto às atividades do Tribunal

Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)

O que	Medidas para viabilizar

Indicadores para acompanhamento dos novos produtos, serviços ou processos de trabalho que irão incorporar as melhorias introduzidas pelo projeto

O que	Medidas para viabilizar

Sugestões e outras recomendações (se couber)

O que	Medidas para viabilizar

7. Lições aprendidas

Recomendações para outros projetos

- Manter a premissa de vistoria com 02 profissionais quando da fase preliminar dos levantamentos das necessidades.

O que não foi previsto e facilitou o andamento do projeto

- O envolvimento total e apoio da Secretaria Administrativa (SADM) do TRT.

O que não foi previsto e prejudicou o andamento do projeto

- Apenas fatores técnicos decorrentes da idade avançada da edificação, bem como de reformas diversas efetivadas ao longo do tempo.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
NOVAS INSTALAÇÕES DA EJUD
RELATÓRIO DE ENTREGA

Facilidade ou dificuldade em conseguir a contribuição e apoio das partes envolvidas (externas ao projeto)

- Dificuldade devido a entraves jurídicos, decorrentes de interpretações diferentes, em administrações diversas do TRT.

Utilidade do emprego das ferramentas e técnicas próprias da gestão de projetos


8. Equipe: prevista x alocada

Nome	Dedicação conforme planejada (sim ou não)	Comentário
Previsão inicial (proposta)		
Roberto Ronald Mousinho de Brito	Sim	
Ricardo Gomes Pereira de Mello	Sim	
Raimundo Normando Madeiro Monteiro	Sim	
Germano Guedes Pereira	Sim	
Denise Maia de Sousa	Sim	
Clóvis dos Santos Lima Neto	Sim	
Ana Emilia C. Antas	Sim	

9. Custos estimados x incorridos

Evento	Custo estimado	Custo incorrido	Comentário sobre cada item divergente
Valor contratado (Protoc. 26.710/15)	R\$ 803.716,00	R\$ 801.727,27	Diferença de valores em virtude do T.A 02/2016

10. Finalização

Data do relatório	Assinatura do gestor do projeto
Em 13/02/2017.	 BIVAR OLYNTHO DE M. E. S. NETO Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora (aceite ou restrição)

De acordo.

Em 13/02/2017.

ALEXANDRE GONDIM GUEDES PEREIRA
Patrocinador do Projeto