



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ**

**PROJETO CLIMATIZAÇÃO DA ÁREA DE PÚBLICO
DAS VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR
(Exceto Areia, Santa Rita)**

Termo de Abertura

1. Informações básicas

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Péricles Costa Matias	CEMA	pcmatias@trt13.jus.br	6066
Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Ana Emília Cavalcante Antas	CEMA	aecavalcante@trt13.jus.br	6066
PATROCINADOR	Bivar Olyntho de Mello e Silva Neto		
DATA DE INÍCIO	02/03/15	DATA DE TÉRMINO	20/01/16

2. Escopo

O objetivo do projeto é climatizar as áreas destinadas ao público, em todas as Varas do Trabalho do interior do Estado da Paraíba, exceto as Varas das cidades de Areia e Santa Rita. Tal demanda foi constatada através de visita recente, realizada pelo Presidente deste Tribunal, a todas as Unidades Trabalhistas.

3. Alinhamento Estratégico

Objetivo Estratégico nº 05 – Melhorar a estrutura física.

4. Clientes

Este projeto irá atender de forma direta as partes envolvidas no processo trabalhista, por exemplo: advogados, testemunhas, reclamantes e reclamados e ainda aqueles usuários que desejarem informações, esclarecimentos sobre qualquer tema relativo as atividades desenvolvidas nas Varas Trabalhista.

5. Justificativa

As constantes reclamações dos usuários da justiça do trabalho com relação ao desconforto gerado, pelas elevadas temperaturas nos ambientes destinados a espera do atendimento, como também a ausência na solução do problema gera inconformismo, raiva e até perda de concentração para as partes. Tudo isso são fatores relevantes que causam riscos principalmente a qualidade do atendimento prestado e que este projeto visa solucionar de forma célere e eficaz.

6. Entregas / Ações

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Lay-out das VT's	02/03/15	08/04/15	
Ação 1.1: Revisão dos lay-outs existentes, com eventuais	02/03/15	06/03/15	

[Handwritten signatures and initials]



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO CLIMATIZAÇÃO DA ÁREA DE PÚBLICO
DAS VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR
(Exceto Areia, Santa Rita)

Termo de Abertura

sugestões de mudanças.			
Ação 1.2: Aprovação do lay-out.	09/03/15	11/03/15	
Ação 1.3: Visita técnica às VT's para levantamento de informações com vistas à elaboração de projeto de alocação dos equipamentos.	02/03/15	20/03/15	
Ação 1.4: Elaborar projeto de alocação dos equipamentos de ar condicionado, com especificação de cada máquina.	23/03/15	31/03/15	
Ação 1.5: Aprovação do lay-out final das VT's, inclusive local dos equipamentos.	06/04/15	08/04/15	
Entrega 2: Aquisição dos equipamentos, exceto Campina Grande.	02/03/15	30/04/15	
Ação 2.1: Revisar contrato constante no protocolo TRT 16.454/2014 para assinatura.	02/03/15	06/03/15	
Ação 2.2: Convidar a empresa detentora da Ata de Registro de Preços nº 16454/2014 para assinatura do contrato.	09/03/15	20/03/15	
Ação 2.3: Publicar extrato do contrato.	23/03/15	27/03/15	
Ação 2.4: Comunicar à empresa cronograma de entrega.	30/03/15	31/03/15	
Ação 2.4: Recebimento definitivo dos equipamentos.	30/03/15	30/04/15	
Entrega 3: Cronograma de instalação, exceto Campina Grande.	04/05/15	17/06/15	
Ação 3.1: Instalação dos equipamentos da VT de Cajazeiras.	04/05/15	08/05/15	
Ação 3.2: Instalação dos equipamentos da VT de Sousa.	04/05/15	08/05/15	
Ação 3.3: Instalação dos equipamentos da VT de Catolé do Rocha.	11/05/15	15/05/15	
Ação 3.4: Instalação dos equipamentos da VT de Patos.	18/05/15	22/05/15	
Ação 3.5: Instalação dos equipamentos da VT de Itaporanga.	18/05/15	22/05/15	
Ação 3.6: Instalação dos equipamentos da VT de Monteiro.	25/05/15	29/05/15	
Ação 3.7: Instalação dos equipamentos da VT de Picuí.	25/05/15	29/05/15	
Ação 3.8: Instalação dos equipamentos da VT de Guarabira.	01/06/15	05/06/15	
Ação 3.9: Instalação dos equipamentos da VT de Mamanguape.	01/06/15	05/06/15	
Ação 3.10: Instalação dos equipamentos da VT de Itabaiana.	08/06/15	12/06/15	
Ação 3.11: Assinar Termo de Recebimento Definitivo	15/06/15	17/06/15	
Entrega 4: Contratação de empresa para execução da reforma do Fórum Irineo Joffily, inclusive a	02/03/15	26/06/15	

[Handwritten signatures and initials]



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO CLIMATIZAÇÃO DA ÁREA DE PÚBLICO
DAS VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR
(Exceto Areia, Santa Rita)

Termo de Abertura

climatização da área de público.			
Ação 4.1: Revisão dos lay-outs existentes, com eventuais sugestões de mudanças	02/03/15	17/03/15	
Ação 4.2: Aprovação do lay-out final das VT's, inclusive local dos equipamentos	18/03/15	24/03/15	
Ação 4.3: Elaboração de orçamento e coleta de propostas para fins de elaboração do Termo de Referência.	25/03/15	01/04/15	
Ação 4.4: Elaboração da minuta de Termo de Referência.	02/04/15	10/04/15	
Ação 4.5: Aprovar minuta de Termo de Referência.	11/04/15	16/04/15	
Ação 4.6: Abrir protocolo administrativo (licitação), até assinatura do contrato.	17/04/15	19/06/15	
Ação 4.6: Publicar extrato do contrato.	20/06/15	26/06/15	
Entrega 5: Execução da reforma do Fórum Irineo Joffily	29/06/16	20/01/16	
Ação 5.1: Assinatura da Ordem de Serviço.	29/06/15	03/07/15	
Ação 5.2: Início da obra.	13/07/15	13/07/15	
Ação 5.3: Acompanhamento e fiscalização da obra, seguindo cronograma apresentado pela empresa contratada.	13/07/15	06/01/16	
Ação 5.4: Recebimento da obra.	07/01/16	20/01/16	

7. Metas / Indicadores do projeto

Entrega 1:	Lay-out das VT's
Indicador:	Percentual de conclusão dos Lay-outs
Linha de Base:	0,00%
Meta	(100% concluído e aprovado em 08/04/2015)
Entrega 2:	Aquisição dos equipamentos, exceto Campina Grande.
Indicador:	Termo de Recebimento Definitivo
Linha de Base:	-
Meta	(Termo de recebimento definitivo assinado até 30/04/2015)
Entrega 3:	Cronograma de instalação, exceto Campina Grande.
Indicador:	Quantidade de Varas beneficiadas com climatização
Linha de Base:	-
Meta	Climatizar 10 Varas do Trabalho até 12/06/2015

[Handwritten signatures and initials]



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO CLIMATIZAÇÃO DA ÁREA DE PÚBLICO
DAS VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR
(Exceto Areia, Santa Rita)

Termo de Abertura

Entrega 4:	Contratação de empresa para execução da reforma do Fórum Irineo Joffily, inclusive a climatização da área de público.
Indicador:	Publicação do extrato de contrato
Linha de Base:	-
Meta	Extrato publicado no DOU até 26/06/2015.
Entrega 5:	Execução da reforma do Fórum Irineo Joffily.
Indicador:	Conclusão da reforma no FIJ
Linha de Base:	-
Meta	Receber a obra de reforma do FIJ até 20/01/2015.

8. Custos

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Realização de obras e instalações	Reforma do FIJ, inclusive climatização			R\$ 158.000,00
Aquisição de equipamentos (permanente)	Aquisição de aparelhos de ar condicionado		2015	R\$ 177.000,00
Aquisição de material (consumo)				
Diárias e passagens			2015	9.432,80
Serviços de Terceiros				
Treinamentos				
Total:				R\$ 344.432,80

Obs. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira e aprovação da administração.

9. Equipe do projeto

Nome	Lotação	Período	Dedicação
Ricardo Gomes Pereira de Melo	CEMA		Parcial
Giuseppe Lombardi	CEMA		Parcial
Ana Emília Cavalcanti Antas	CEMA		Parcial
Fábio Lucena	FIJ		Parcial

[Handwritten signatures and initials]




ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO CLIMATIZAÇÃO DA ÁREA DE PÚBLICO
DAS VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR
(Exceto Areia, Santa Rita)

Termo de Abertura

10. Finalização


Data	Assinatura do gestor do projeto
Em __/__/__	 PÉRICLES COSTA MATIAS Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências.

Em __/__/__


BIVAR OLYNTHO DE MELLO E SILVA NETO
Patrocinador


Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em __/__/__


EDGARD SARGER NETO
Chefe do Núcleo de Projetos

De acordo.


MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em 03/15


UBIRATAN MOREIRA DELGADO
Desembargador Presidente