



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO INFRAESTRUTURA
Termo de Abertura

1. Informações básicas

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
BIVAR OLYNTHO DE MELLO E SILVA NETO	CEMA	bolyntho@trt13.jus.br	6064

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
PAULO VINICIUS C. CAETANO	CEMA	pvcaetano@trt13.jus.br	6064

PATROCINADOR	GONÇALO DE SOUSA PONTES JUNIOR		
DATA DE INÍCIO	22/04/13	DATA DE TÉRMINO	14/07/14

2. Escopo

Desenvolver ações no sentido de proporcionar uma infraestrutura adequada para o atendimento aos usuários e melhores condições de trabalho aos Magistrados e Servidores do TRT 13ª Região.

3. Alinhamento Estratégico

- **Objetivo: 2.** Garantir a qualidade no atendimento ao público;
- **Objetivo: 5.** Intensificar os programas e Disseminar a cultura de responsabilidade social e ambiental;
- **Objetivo: 8.** Aprimorar a gestão orçamentária e financeira;
- **Objetivo: 10.** Melhorar a infraestrutura física, tecnológica e a segurança institucional;
- **Objetivo: 14.** Propiciar um ambiente de trabalho saudável;

4. Clientes

4.1 Pessoas impactadas pela implementação do projeto e que contribuem ativamente com informações para a elaboração e desenvolvimento do projeto:

- Magistrados e Servidores
- Público externo em circulação e uso do(s) prédios do TRT 13a Região

Handwritten signatures and initials:
A^m [Signature] [Signature] [Signature]



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO INFRAESTRUTURA Termo de Abertura

4.2 Clientes impactados, mas que não contribuirão diretamente com informações para a elaboração e desenvolvimento do projeto:

- Público em geral em uso e/ou acesso a prédios externos às edificações pertencentes ao TRT 13a Região.

5. Justificativa

A relevância das ações pontuadas neste projeto se acha na melhoria da funcionalidade das edificações e sistemas prediais dos edifícios pertencentes ao TRT 13a Região. Por sua vez, uma melhor funcionalidade daqueles prédios proporcionará uma maior garantia quanto aos seus custos operacionais, sustentabilidade, conforto ambiental e qualidade, assim como de adequação de seus sistemas prediais no que se refere aos avanços da tecnologia, entre outros.

Sendo assim, as ações: continuação da reforma do forro e do sistema de iluminação; pintura nos setores do edifício, que se achavam defasadas já que datavam da fundação do mesmo edifício, há cerca de 19 anos, entre outras ações como reforma das cobertas do edifício sede, almoxarifado e SDA e dos elevadores e banheiros do edifício sede com adaptação para PNE trarão mudanças positivas no conforto ambiental e bem estar dos Desembargadores, Servidores e Público externo usuários do TRT 13a Região, assim como poderão incluir e contemplar portadores de necessidades especiais no acesso às instalações prediais e atualizarão tais instalações no que diz respeito às normas atuais inclusive quanto ao item acessibilidade a portadores de necessidades especiais.

6. Resultados / Produtos

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Reforma dos banheiros do edifício sede com adaptação para PNE	07/01/14	14/07/14	CEMA
Ação 1.1: Elaborar projeto arquitetônico	07/01/14	27/01/14	CEMA
Ação 1.2: Levantamento de custos para elaboração do orçamento	27/01/14	17/02/14	CEMA
Ação 1.3: Preparar projeto básico para Licitação	17/02/14	25/02/14	CEMA

[Handwritten signatures and initials]



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO INFRAESTRUTURA
Termo de Abertura

Ação 1.4: Apresentar o projeto básico à administração para encaminhamento à CPL	26/02/14	28/02/14	CEMA
Ação 1.5: Licitação (da abertura até a homologação e assinatura do contrato)	03/03/14	11/04/14	SADM/CPL
Ação 1.6: Assinatura da ordem de serviço e execução dos trabalhos do início até a conclusão e recebimento	14/04/14	14/07/14	CEMA
Entrega 2: Reforma dos elevadores	01/05/13	04/12/13	CEMA
Ação 2.1: Laudo e avaliação das condições existentes, por empresa especializada com estimativa de custos	01/05/13	14/06/13	CEMA
Ação 2.2: Apresentação de relatório à administração para deliberar sobre as alternativas oferecidas	15/06/13	18/06/13	CEMA
Ação 2.3: Levantamento de custos para elaboração do orçamento	20/06/13	10/07/13	CEMA
Ação 2.4: Preparar projeto básico para Licitação	12/07/13	29/07/13	CEMA
Ação 2.5: Apresentar o projeto básico à administração para encaminhamento à CPL	29/07/13	31/07/13	CEMA
Ação 2.6: Licitação (da abertura até a homologação e assinatura do contrato)	01/08/13	02/09/13	SADM/CPL
Ação 2.7: Assinatura da ordem de serviço e execução dos trabalhos do início até a conclusão e recebimento	06/09/13	04/12/13	CEMA
Entrega 3: Proteção contra chuvas nas escadas e circulações do edifício sede (jardim central)	01/06/13	25/11/13	CEMA
Ação 3.1: Elaborar projeto arquitetônico	01/06/13	20/06/13	CEMA
Ação 3.2: Levantamento de custos para elaboração do orçamento	25/06/13	05/07/13	CEMA
Ação 3.3: Preparar projeto básico para Licitação	08/07/13	19/07/13	CEMA
Ação 3.4: Apresentar o projeto básico à administração para	22/07/13	24/07/13	CEMA

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ**

**PROJETO INFRAESTRUTURA
Termo de Abertura**

encaminhamento à CPL			
Ação 3.5: Licitação (da abertura até a homologação e assinatura do contrato)	25/07/13	26/08/13	SADM/CPL
Ação 3.6: Assinatura da ordem de serviço e execução dos trabalhos do início até a conclusão e recebimento	27/08/13	25/11/13	CEMA
Entrega 4: Reforma das cobertas e manutenção dos edifícios sede, almoxarifado e SDA;	22/04/13	11/11/13	CEMA
Ação 4.1: Elaborar projeto arquitetônico	22/04/13	30/04/13	CEMA
Ação 4.2: Levantamento de custos para elaboração do orçamento	02/05/13	21/05/13	CEMA
Ação 4.3: Preparar projeto básico para Licitação	22/05/13	31/05/13	CEMA
Ação 4.4: Apresentar o projeto básico à administração para encaminhamento à CPL	03/06/13	05/06/13	CEMA
Ação 4.5: Licitação (da abertura até a homologação e assinatura do contrato)	06/06/13	08/07/13	SADM/CPL
Ação 4.6: Assinatura da ordem de serviço e execução dos trabalhos do início até a conclusão e rebimento	15/07/13	11/11/13	CEMA
Entrega 5: Propor um espaço físico definitivo, estruturado, dispendo de salas de leitura com cabines individuais para estudo e pesquisa, computadores para realização de consulta e pesquisa pelo usuário no SIABI.	22/04/13	21/10/13	CEMA
Ação 5.1: Elaborar projeto arquitetônico	22/04/13	10/05/13	CEMA
Ação 5.2: Levantamento e definição da mobília (equipamentos e acessórios)	14/06/13	26/06/13	CEMA
Ação 5.3: Preparar projeto básico para Licitação	26/06/13	08/07/13	CEMA
Ação 5.4: Apresentar o projeto básico à administração para encaminhamento à CPL	08/07/13	10/07/13	CEMA

Handwritten signatures and initials.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO INFRAESTRUTURA
Termo de Abertura

Ação 5.5: Licitação (da abertura até a homologação e assinatura do contrato)	10/07/13	12/08/13	SADM/CPL
Ação 5.6: Assinatura da ordem de serviço e execução dos trabalhos do início até a conclusão e recebimento	12/08/13	12/11/13	CEMA
Entrega 6: Continuação da reforma do forro e pintura nos setores do edifício, assim como a implantação de um novo sistema de iluminação;	16/04/13	20/11/13	CEMA
Ação 6.1: Obra em andamento	16/04/13	30/10/13	CEMA
Ação 6.2: Recebimento da obra	31/10/13	20/11/13	CEMA
Entrega 7: Projeto de móveis de 03 Gabinetes de desembargadores e Copas (em andamento)	06/05/13	23/11/13	CEMA
Ação 7.1: Retorno do protocolo após aprovação dos desembargadores e gestor dos Serviços Gerais	06/05/13	07/05/13	SADM/CPL
Ação 7.2: Levantamento de custos para elaboração do orçamento	08/05/13	31/05/13	CEMA
Ação 7.3: Preparar projeto básico para Licitação	03/06/13	14/06/13	CEMA
Ação 7.4: Apresentar o projeto básico à administração para encaminhamento à CPL	17/06/13	18/06/13	CEMA
Ação 7.5: Licitação (da abertura até a homologação e assinatura do contrato)	20/06/13	22/07/13	SADM/CPL
Ação 7.6: Assinatura da ordem de serviço e execução dos trabalhos do início até a conclusão e rebimento	26/07/13	23/11/13	CEMA
Entrega 8: Climatização das áreas de público nas Varas do Interior do Estado	01/07/13	18/01/14	CEMA
Ação 8.1: Elaborar projeto arquitetônico	01/07/13	01/08/13	CEMA
Ação 8.2: Levantamento de custos para elaboração do orçamento	01/08/13	23/08/13	CEMA

Assinatura



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO INFRAESTRUTURA
Termo de Abertura

Ação 8.3: Preparar projeto básico para Licitação	26/08/13	06/09/13	CEMA
Ação 8.4: Apresentar o projeto básico à administração para encaminhamento à CPL	09/09/13	11/09/13	CEMA
Ação 8.5: Licitação (da abertura até a homologação e assinatura do contrato)	12/09/13	14/10/13	SADM/CPL
Ação 8.6: Assinatura da ordem de serviço e execução dos trabalhos do início até a conclusão e rebimento	21/10/13	18/01/14	CEMA

7. Metas / Indicadores do projeto

Entrega 1:	Reforma dos banheiros do edifício sede com adaptação para PNE
Indicador:	Reforma concluída
Linha de Base:	Zero
Meta	100% da reforma concluída até julho/2014

Entrega 2:	Reforma dos elevadores
Indicador:	Reforma concluída
Linha de Base:	Zero
Meta	100% da reforma concluída até dezembro/2013

Entrega 3:	Proteção contra chuvas nas escadas e circulações do edifício sede (jardim central)
Indicador:	Proteções concluídas
Linha de Base:	Zero
Meta	100% das proteções concluídas até novembro/2013

Handwritten signatures and initials.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO INFRAESTRUTURA
Termo de Abertura

Entrega 4:	Reforma das cobertas e manutenção dos edifícios sede, almoxarifado e SDA
Indicador:	Reforma concluída
Linha de Base:	Zero
Meta	100% da reforma concluída até novembro/2013

Entrega 5:	Propor um espaço físico definitivo, estruturado, dispendo de salas de leitura com cabines individuais para estudo e pesquisa, computadores para realização de consulta e pesquisa pelo usuário no SIABI
Indicador:	Obra concluída
Linha de Base:	Zero
Meta	100% da obra concluída até outubro/2013

Entrega 6:	Continuação da reforma do forro e pintura nos setores do edifício, assim como a implantação de um novo sistema de iluminação
Indicador:	Obra concluída
Linha de Base:	Trinta e cinco
Meta	100% da obra concluída até novembro/2013

Entrega 7:	Projeto de móveis de 03 Gabinetes de desembargadores e Copas (em andamento)
Indicador:	Execução do projeto concluída
Linha de Base:	Setenta e cinco (do projeto)
Meta	100% da execução do projeto concluída até novembro/2013

Entrega 8:	Climatização das áreas de público nas Varas do Interior do Estado
Indicador:	Obra concluída
Linha de Base:	ZCRO
Meta	100% da obra concluída até janeiro/2014

Aberto
AM *DP* *Q*



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO INFRAESTRUTURA
Termo de Abertura

8. Custos

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Realização de obras e instalações	Reforma dos banheiros do edifício sede com adaptação para PNE; Reforma dos elevadores; Proteção contra chuvas nas escadas e circulações do edifício sede (jardim central); Reforma das cobertas e manutenção dos edifícios sede, almoxarifado e SDA; Propor um espaço físico definitivo, estruturado, dispoendo de salas de leitura com cabines individuais para estudo e pesquisa, computadores para realização de consulta e pesquisa pelo usuário no SIABI; Projeto de móveis de 03 Gabinetes de desembargadores e Copas (em andamento); Climatização das áreas de público nas Varas do Interior do Estado	Empresa contratada	Biênios 2013/2014	Ver Ação 1.2 Ver Ação 2.3 Ver Ação 3.2 Ver Ação 4.2 Ver Ação 5.2 Ver Ação 7.2 Ver Ação 8.2
Realização de obras e instalações	Continuação da reforma do forro e pintura nos setores do edifício, assim como a implantação de um novo sistema de iluminação	Empresa contratada	2013	R \$1.080.000,00
Aquisição de equipamentos (permanente)	Reforma dos elevadores; Propor um espaço físico definitivo, estruturado, dispoendo de salas de leitura com cabines individuais para estudo e pesquisa, computadores para realização de consulta e pesquisa pelo usuário no SIABI; Projeto de móveis de 03 Gabinetes de desembargadores e Copas (em andamento); Climatização das áreas de público nas Varas do Interior do Estado	Empresa contratada	Biênios 2013/2014	
Aquisição de material (consumo)				
Diárias e passagens	Climatização das áreas de público nas Varas do Interior do Estado	SADM	Biênios 2013/2014	
Serviços de Terceiros	Reforma dos banheiros do edifício sede com adaptação para PNE; Reforma dos elevadores; Proteção contra chuvas nas escadas e circulações do edifício sede (jardim central); Reforma das cobertas e manutenção dos edifícios sede,	Empresa contratada	Biênios 2013/2014	

Aberto
Am
PD



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO INFRAESTRUTURA
Termo de Abertura

	almojarifado e SDA; Propor um espaço físico definitivo, estruturado, dispondo de salas de leitura com cabines individuais para estudo e pesquisa, computadores para realização de consulta e pesquisa pelo usuário no SIABI; Continuação da reforma do forro e pintura nos setores do edifício, assim como a implantação de um novo sistema de iluminação; Projeto de móveis de 03 Gabinetes de desembargadores e Copas; Climatização das áreas de público nas Varas do Interior do Estado			
Treinamentos				
				Total:

9. Equipe do projeto

Nome	Lotação	Período	Dedicação
Roberto R. M. de Brito	CEMA	Fase do projeto	PARCIAL
Ricardo Gomes de Mello	CEMA	Fase do projeto	PARCIAL
Péricles Costa Matias	CEMA	Fase do projeto	PARCIAL
Paulo Vinícius C. Caetano	CEMA	Fase do projeto	PARCIAL
Giuseppe S. M. Lombardi	CEMA	Fase do projeto	PARCIAL
Denise Gomes P. De Mello	EJUD	Fase do projeto	PARCIAL
Clóvis dos Santos Lima	CEMA	Fase do projeto	PARCIAL
Ciro F. de Ferreira	CEMA	Fase do projeto	PARCIAL
Antônio Alves Camelo	CEMA	Fase do projeto	PARCIAL
Ana Emilia C. Antas	EJUD	Fase do projeto	PARCIAL

Handwritten signatures and initials:
- A signature that appears to be "Antas".
- Initials "AM".
- A large signature that appears to be "B.D." or similar.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO INFRAESTRUTURA
Termo de Abertura

10. Finalização

Data	Assinatura do gestor do projeto
------	---------------------------------

Em 25/04/13



BIVAR OLYNTHO DE MELLO E SILVA NETO
Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências.

Em 25/04/2013


GONÇALO DE SOUSA PONTES JUNIOR
Patrocinador


Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em 25/04/2013

De acordo.



EDGARD SAEGER NETO
Chefe do Núcleo de Projetos


MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em 26/04/13


CARLOS COELHO DE MIRANDA FREIRE
Desembargador Presidente