



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO SEGURANÇA INSTITUCIONAL Termo de Abertura

1. Informações básicas

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Baltazar Pequeno	SG	bpequeno@trt13.jus.br	6202

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Aciei Carneiro da Silva	S.G.	acsilva@trt13.jus.br	6202

PATROCINADOR	Gonçalo de Sousa Pontes Junior		
DATA DE INÍCIO	06/05/2013	DATA DE TÉRMINO	30/07/2014

2. Escopo

Melhorar e modernizar a infraestrutura física dos acessos à Sede e às Varas do Trabalho deste Tribunal, e promover a reestruturação setorial, a fim de assegurar o aperfeiçoamento dos serviços de atendimento e da segurança institucional.

3. Alinhamento Estratégico

- Objetivo Estratégico 3 – Facilitar o acesso à Justiça;
- Objetivo Estratégico 10 – Melhorar a infraestrutura física, tecnológica e segurança institucional.

4. Clientes

- Presidência;
- Magistrados e servidores;
- Sociedade em geral;
- Empregadores em potencial;
- Funcionários de empresas Terceirizadas
- Sindicatos e associações de classe.

5. Justificativa

Com a evolução tecnológica e a necessidade de conservação do patrimônio institucional, o TRT13 precisa se modernizar para atender às novas demandas e dotar sua estrutura física de equipamentos de segurança compatíveis com a realidade atual desta Corte. Necessário, também promover a adequação estrutural para atender às peculiaridades do projeto em cada unidade desta Justiça do Trabalho. Esclarecemos que esse projeto se encontra em consonância com o contido nos protocolos 3778/2012, 6423/2012 e 5246/2013.

6. Resultados / Produtos

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	

[Handwritten signatures and initials]



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO SEGURANÇA INSTITUCIONAL
Termo de Abertura

Entrega 1: PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	06/05/2013	25/10/2013	
Ação 1.1: DEFINIÇÃO DAS ÁREAS QUE O PROJETO DEVERÁ ATENDER (CAPITAL E INTERIOR)	06/05/2013	15/05/2013	
Ação 1.2: LEVANTAMENTO DE CUSTOS	15/05/2013	29/05/2013	
Ação 1.3: PREPARAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA/ PROJETO BÁSICO	29/05/2013	05/06/2013	
Ação 1.4: ABERTURA DO PROTOCOLO	05/06/2013	22/07/2013	
Ação 1.5: LICITAÇÃO	22/07/2013	29/07/2013	
Ação 1.6 ANÁLISE DA MINUTA DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	29/08/2013	19/09/2013	
Ação1.7: RECEBIMENTO DEFINITIVO DO PROJETO	19/09/2013	19/10/2013	
Ação1.8: PAGAMENTO	19/10/2013	25/10/2013	
Entrega 2: INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	31/10/2013	30/06/2014	
Ação 3.1: DEFINIÇÃO DO TIPO DE CONTRATAÇÃO (AQUISIÇÃO OU COMODATO)	31/10/2013	08/11/2013	
Ação 3.2: LEVANTAMENTO DOS CUSTOS	08/11/2013	22/11/2013	
Ação 3.3: CONFECÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	22/11/2013	29/11/13	
Ação 3.4: LIBERAÇÃO DO PROTOCOLO	29/11/2013	30/12/2013	
Ação 3.5: LICITAÇÃO	30/12/2013	30/01/2014	
Ação 3.6: EXECUÇÃO DO PROJETO	30/01/2014	30/04/2014	
Ação 3.7: RECEBIMENTO PROVISÓRIO	30/04/2014	30/05/2014	
Ação 3.8: RECEBIMENTO DEFINITIVO	30/05/2014	30/06/2014	
Ação 3.9: PAGAMENTO	30/06/2014	30/07/2014	

7. Metas / Indicadores do projeto

Entrega:	PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Indicador:	PROJETO ENTREGUE

[Handwritten signatures and initials]



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

PROJETO SEGURANÇA INSTITUCIONAL
Termo de Abertura

Linha de Base:	0%
Meta	PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO ENTREGUE EM 25/10/2013
Entrega:	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Indicador:	EQUIPAMENTOS INSTALADOS
Linha de Base:	0%
Meta	EQUIPAMENTOS INSTALADOS ATÉ 30/07/2014

8. Custos

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Realização de obras e instalações	DEFINIÇÃO DA SALA DE MONITORAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.		2013/2014	CONFORME LEVANTAMENTO DE CUSTOS
Aquisição de equipamentos (permanente)	PORTAIS, CATRACAS, CÂMERAS, IDENTIFICADORES BIOMÉTRICOS, DETETORES DE METAIS MANUAIS, SENSORES, CERCA ELÉTRICA e OUTROS ITENS CONFORME CONSTAR NO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO.		2013/2014	CONFORME LEVANTAMENTO DE CUSTOS
Aquisição de material (consumo)	CONFORME PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO		2013/2014	CONFORME LEVANTAMENTO DE CUSTOS
Diárias e passagens	AOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS		2013/2014	CONFORME LEVANTAMENTO DE CUSTOS
Serviços de Terceiros	TREINAMENTO DO MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS.		2013/2014	CONFORME LEVANTAMENTO DE CUSTOS
Treinamentos	AOS SERVIDORES DA SEGURANÇA SOBRE O FUNCIONAMENTOS DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA/ MONITORAMENTO E DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES.		2013/2014	CONFORME LEVANTAMENTO DE CUSTOS
Total:				

9. Equipe do projeto

Nome	Lotação	Periodo	Dedicação
------	---------	---------	-----------

[Handwritten signatures and initials]





**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ**



**PROJETO SEGURANÇA INSTITUCIONAL
Termo de Abertura**

ACIEL CARNEIRO DA SILVA	SG		PARCIAL
ANTONIO CARLOS ARAGÃO DE CARVALHO	SG		PARCIAL
FRANCISCO LUIZ LUCENA CAMBOIM	SG		PARCIAL


10. Finalização

Data	Assinatura do gestor do projeto
Em <u>24/04/2013</u>	
Ciência do patrocinador	BALTAZAR PEQUENO Gestor do Projeto
Ciente. Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências. Em <u>24/04/2013</u>	 GONÇALO DE SOUSA PONTES JUNIOR Patrocinador

Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto. Em <u>25/04/13</u>	De acordo.  Max Frederico Feitosa Guedes Pereira Assessor de Gestão Estratégica
 EDGARD SAEGER NETO Chefe do Núcleo de Projetos	

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto Em <u>26/04/13</u>	 Carlos Coelho de Miranda Freire Desembargador Presidente
--	---